

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR BN, 01, M

ADRES INSTALLATIE: Tildonk

Waelringstraat 4

EIGENAAR: Bidee Alida

Adres: Bidee Alida

OPDRACHTGEVER: Peeters H

Adres: EL Leveldweg 9

INSTALLATEUR: 3750 Wespelaar

Adres: 3750 Wespelaar

BTW ATK: ATK

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 18/4/2006 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwarend; Type der lokalen: Huishoudelijk

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning MONO V Bescherming van de aansluiting: Aut 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 400

Netaftakkabel: type: EXUB 102 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: EXUB 102 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 7,5 Ohm; RI tot: 150 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

eendraadsschema/situatieplan

A DS 40A/300mA A/B/C/D/J/K/L
+ DS 40A/300mA E/F/G/H/I

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E12P

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

VISUM VAN DE VERDELER

eandis
205-08
Peeters

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is niet conform. De algemene ADS was werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/9/2031 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag niet in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De installatie - voldoet - niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent- Onderzoeker
Herman BOVEN